東京成徳大学 八千代キャンパス 改修工事 トイレ改修工程表

変更再調整後

8月8日修正

月		7月		8月																													9月													
		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事		養生・仮設休憩所設営																																														
管理棟	2階・1階						天井点検口		電気配線工事														便座交換																									
情報センター棟	5階 男子		天井点検口	床剥し補習	ブース撤去			電気配線工事			長尺シート											便器復旧	ブース復旧	棚板取付																									
	1階 5階（女子）～		天井点検口					電気配線工事															便座交換	棚板取付																									
研究棟	5階～1階						天井点検口 2F以外																電気配線工事 2F以外							棚板取付け2F以外		便座交換 2F以外			天井点検口 2F				便座交換2F	電気配線工事 2F	棚板2F										
教室棟	3階			天井点検口			電気配線工事	ブース撤去	床剥し補修	便器	長尺シート										棚板取付	ブース復旧	ワックス・清掃	便器復旧																									
	2階							天井点検口														ブース撤去	電気配線工事	便器外し	床剥し補修			ブース復旧	長尺シート	棚板取付け	便器復旧	ワックス・清掃																	
	1階																				天井点検口		電気配線工事								床点検口交換	ブース撤去	便器外し	床剥し補修			タイル貼り			棚板取付け	ブース復旧	便器復旧								
厚生棟	1階		天井点検口	ブース撤去	床剥し補修		電気配線工事	床点検口交換	タイル貼り												便器復旧	棚板取付	ブース復旧	タイル洗い																									
体育館	1階					天井点検口		電気配線工事																				棚板	便座交換																			
クラブ棟	1階					天井点検口															電気配線工事							便座交換		棚板取付																		
大学行事				オープンキャンパス									夏期休業																																			

赤線内 トイレ使用不可日

夏期休業

オープンキャンパス

停電・分電盤接続工事

最終検査

お引き渡し

便座調整・試運転

タイル洗い

停電工事予備日